



**Raport privind realizarea, în perioada anilor 2019-2025, a Planului de Acțiune  
pentru Energie Durabilă al raionului Cimișlia pentru anii 2019-2030**

**Decizia 03/09 din 21.iunie 2019**

Sector/Dome niu de acțiune	Măsurile de economie de energie	Val. estimată a economiei de energie	Fonduri necesare [lei]	Sursa de finanțare	Perioada de aplicare	Indicatori de realizare a acțiunilor pentru an. 2019- august 2025
<b>ILUMINAT PUBLIC</b>						
<b>Rutier și pietonal</b>	Înlocuirea corpurilor convenționale de iluminat cu unele economice de tip LED pentru comunele: Cenac, Sagaidac, Selemet, Batâr, Gradiște, Ivanovca Nouă, Lipoveni, Satul Nou (str. Ștefan cel Mare), Ciucur-Mingir, Troîțcoe, Mihailovca, Albina	Reducere consum cu 40% din consumul actual	3,6 mil.	Fondul pentru Eficiență Energetică  Fonduri nerambursabile UE	2019-2030	1. Primăria sat. Ciucur- Mingir: 27 lămpi solare LED, 82 lămpi LED 2. Primăria Mihailovca: înlocuite 150 lămpi tip LED. 3. Primăria Sarul Nou: acțiune nerealizată. 4. Primăria Troițcoe : Acțiune nerealizată. 5. Primăria Gradiște: înlocuite 265 corpuri de iluminat în sumă de 80,8 mii lei. 6. Primăria Sagaidac: au fost

						<p>înlocuite 70 corpuri convenționale de iluminat în sumă de 100 mii lei.</p> <p>7. Primaria Cenac: instalate 110 lămpi tip LED din bugetul satului.</p> <p>8. Primaria Batîr: acțiune nerealizată.</p> <p>9. Primaria Albina: acțiune nerealizată</p> <p>10. Primaria Ivanovca Nouă: înlocuirea 30 lămpi tip LED finațarea din bugetul local.</p> <p>11. Primaria com. Lipoveni: 1km înlocuite cu LED cu panouri solare în s. Lipoveni anul 2022.</p> <p>12. Primaria Selemet: au fost înlocuite toate corpurilor convenționale de iluminat cu corpuri de tip LED.</p>
	Extinderea/modernizarea sistemului de iluminat public pe o lungime de					
	5 km - comuna Batîr;		200 mii			Acțiune nerealizată
	5km- s. Ciucur Mingir;		200 mii			Executat - 4 km.
	8 km – s.Valea Perjei;		250 mii			- 8 km, cost 509,5 mii lei
	1 km – s.Albina;		100 mii	Fondul pentru		Modernizarea rețelei de iluminat public stradal în satele Albina, Mereni și Fetița,

				Eficiență Energetică	2019-2025	comuna Albina,raionul Cimișlia Ilumiunat Public Stradal s-a finalizat pe data de 01.06.23 în sumă de 1020116,00 lei.
	12 km- s. Ecaterinovca;		400 mii	Fonduri nerambursabile UE		8km sistem de iluminat public modernizat din bugetul local
	3 km –s. Iurievca;		220 mii			3km. Ilmin, 124,3 mii lei
	3 km- s.Ivanovca Nouă		250 mii			Acțiune nerealizată.
	4 km - comuna Lipoveni;		300 mii lei			În satul Lipoveni a fost modernizat iluminatul public pe lngime de 1km. 1km.iluminat public modern
	3km – s. Mihailovca		200 mii lei			3km. ilumina stradal
	6 km – s. Sagaidac;		500 mii lei			1,5 km în sumă de 100 mi lei
	9,7 km - comuna Selemet (str. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Cimișliei, str. Decebal, str. Luceafărul, str. Dacia, str. Victoriei);		1 mil. lei			Acțiune realizată
	7 km - comuna Suric;		300 mii lei			Acțiune realizată
	9 km - comuna Troțcoe.		400 mii lei		Acțiune realizată	

### CLADIRI PUBLICE

<b>Termoizolarea</b>	termoizolarea pereților și	Reducere consum cu	600 mii lei	Banca Europeană	2019-	Acțiune nerealizată.
----------------------	----------------------------	--------------------	-------------	-----------------	-------	----------------------

<b>pereților clădirii, schimbarea acoperișului, a ușilor și ferestrelor</b>	schimbarea acoperișurilor clădirilor ce aparțin Grădiniței, Gimnaziului și Primăriei comunei Ialpujeni;	aproximativ 40% din consumul actual		pentru Investiții	2030	
	termoizolarea pereților Casei de Cultură (1.146 mp) din comuna Hîrtop		300 mii lei	-	-	Acțiune nerealizată.
	schimbarea ușilor și ferestrelor Casei de Cultură și Primăriei comunei Gura Galbenei;		850 mii lei	-		În a.2025 au fost schimbate 3 uși (cele 2 intrări) în primărie și 1 ușă de la balcon În a.2026 urmează schimbarea geamurilor și a ușilor Casa de Cultură;
	reparația acoperișului Casei de cultură și a sediului Primăriei comunei Gura Galbenei;		600 mii lei	ESCO		În an. 2025 schimbarea acoperișului la Casa de Cultură;
	izolarea termică a podului Primăriei comunei Codreni și schimbarea ușilor edificiului		400 mii lei			Acțiune nerealizată.
	izolarea pereților și a podului Casei de cultură din comuna Codreni;		250 mii lei			Acțiune nerealizată.
	schimbarea acoperișului și termoizolarea pereților clădirii Primăriei comunei Suric și a clădirii Grădiniței;		650 mii lei			Implementat parțial.
	termoizolarea clădirii Grădiniței din comuna Ivanovca Nouă și repararea acoperișului acesteia		600 mii lei			Implementat parțial.

termoizolarea pereților, schimbarea ferestrelor, ușilor Casei de cultură a comunei Bafîr;		300 mii lei			Casa cultură 75019 lei
termoizolarea pereților Grădiniței din comuna Albina		250 mii lei			Acțiune nerealizată.
schimbarea acoperișului, lemnului și termoizolarea pereților Căminului cultural Mereni și Căminului cultural Fetiața din comuna Albina;		500 mii lei			Acțiune nerealizată.
izolarea termică a clădirilor publice din orașul Cimișlia:  Primăria Cimișlia; Casa de cultură; Biblioteca orașenească; Grădinița Făt-Frumos; Grădinița Ghiocel; Grădinița Foișor; Grădinița Scufița Roșie; Grădinița Rîndunica; Grădinița Viorica; Grădinița Andrieș; Grădinița Bogranovca Veche; Liceul Teoretic Ion Creangă; Liceul Teoretic Mihai Eminescu; Gimnaziul A. Pușkin		7,5 mil. lei			Acțiune nerealizată  Audit Energetic la toate instituțiile din subordinea Primăriei orașului Cimișlia.  Termoizolarea, reparația generală a Grădiniței Andrieș.
izolarea termică a pereților Muzeului satului, Școlii de muzică, Primăriei, Cantinei sociale, Casei de Cultură, Casei de Sănătate din comuna Sagaidac;		3,5 mil. lei			Acțiune nerealizată.

termoizolarea pereților, schimbarea ferestrelor și a ușilor, repararea acoperișului pentru:		4 mil. lei			Acțiune nerealizată.
Casa de cultură din satul Costangalia (226 mp);					Acțiune nerealizată.
Casa de cultură din satul Ecaterinovca (437 mp);					Acțiune nerealizată.
Ambulatorul medical (558 mp);					Acțiune nerealizată.
Școala, Grădinița din satul Coștangalia (1.762 mp);					Acțiune nerealizată.
Școala, Grădinița din satul Ecaterinovca (2.210 mp)			finanșat de ONDRL		termoizolarea a 350 m.p finanțat de ONDRL.
Grădinița din satul Ecaterinovca (1.075mp);					Acțiune nerealizată.
Primăria comunei Ecaterinovca (352 mp)			bugetul local		352 m.p din bugetul local
reparații capitale la Casa de cultură din comuna Ciucur Mingir;		600 mii lei			Acțiune nerealizată.
izolarea termică a Grădiniței de copii din satul Valea Perjei;		460 mii lei			Acțiune nerealizată.
izolarea termică a Grădiniței Albina din comuna Albina;		500 mii lei			Acțiune nerealizată.
termoizolarea pereților, schimbarea ferestrelor și a ușilor, repararea acoperișului pentru					Acțiune realizată în sumă de 1,3 mln.lei

următoarele clădiri din comuna Gradiște:					
Centru medical;		245 mii lei			
Cămin cultural sat Gradiste		1,2 mil. lei			1208,3 mii lei
Cămin cultural –sat Iurieva;		400 mii lei			740,2 mii lei
Grădiniței Gradiște;		358 mii lei			Ațiune nerealizată.
Grădinița Iurievca; Primăria.		251 mii lei			331,3 mii lei
termoizolarea pereților pentru următoarele clădirii din comuna Lipoveni					
Liceul Sportiv;		1,5 mil. lei			Ațiune nerealizată.
Internatul liceului		700 mii lei			Ațiune nerealizată
Grădinița de copii Lipoveni;		1,2 mil. lei			Ațiune nerealizată
Grădinița Munteni;		600 mii lei			Ațiune nerealizată
Biblioteca Munteni.		500 mii lei			Ațiune nerealizată
schimbarea acoperișului, lemnului și termoizolarea pereților Primăriei satului Cenac;		150 mii lei	Banca Europeană pentru Investiții	2019-2030	Ațiune nerealizată
schimbarea acoperișului, lemnului și termoizolarea			ESCO		

	pereților pentru următoarele clădiri din comuna Mihailovca:					
	Biblioteca;		100 mii lei			Ațiune nerealizată
	Sediul Primăriei;		500 mii lei			Ațiune nerealizată
	Cămin Cultural;		1.000 mii lei			Ațiune nerealizată
	schimbarea acoperișului, lemnului și termoizolarea pereților următoarelor clădiri din comuna Selemet: IPGM „Sergiu Coipan”; Școala de Muzică; Muzeul satului; Primăria; Centrul Social; Căminul Cultural;		6 mil. lei			Parțial realizat
	Comuna Suric:					
	reparația capitală a clădirii Primăriei;		1 mil. lei	Banca Europeană pentru Investiții ESCO	2019-2030	Ațiune nerealizată..
	reparația capitală a clădirii Grădiniței;		500 mii lei			
	reparația capitală a Cazangeriei		100 mii lei			
<b>Modificare încălzire cu sobe în încălzire</b>	Casa de cultură, Muzeul Satului și Primăria comunei Selemet;	Reducere consum cu aproximativ 40% din consumul actual	11,9 mil. lei	Fonduri nerambursabile UE	2019-2030	Ațiune nerealizată.
	Biblioteca sătească și Primăria comunei Mihailovca;					Ațiune nerealizată.

<b>centrală termica</b>	Casa de cultură din comuna Ciucur Mingir;			Banca Europeană pentru Investiții		Acțiune nerealizată.
	Grădinița de copii „Romanița” și Grădinița de copii „Vișina” din comuna Lipoveni;					Acțiune nerealizată.
<b>Instalarea panourilor solare</b>	Grădinița, Căminul cultural, Gimnaziul și Centrul medicilor de familie din Comuna Sagaidac;	Reducere consum cu aproximativ 20% din consumul actual	26 mil. lei	Fondul pentru Eficiență Energetică	2019-2030	Acțiune nerealizată.
	Grădinița-Gimnaziu, Casa de cultură, Centrul Medicilor de Familie din comuna Ciucur-Mingir;			Fonduri nerambursabile UE		Acțiune nerealizată.
	Grădinița din Comuna Cenac;					Grădinița s. Cenac: Proiectul este finalizat . Valoarea proiectului 937889,74 lei finanțat de Guvernul RM. Parc fotovoltaic de 100 KW
	Instalarea panourilor solare pentru încălzirea apei în Grădinița “Andrieș” și Gimnaziul Batîr;					Acțiune nerealizată.
	Centrul de Tineret din comuna Porumbrei;					Acțiune nerealizată.
<b>Sistem de încălzire pe bază de biomasă</b>	Centrul de cultură, tineret și sport din comuna Ecaterinovca;	Reducere consum cu aproximativ 35% din consumul actual	33 mil. lei	Fondul pentru Eficiență Energetică	2019-2030	Acțiune nerealizată.
	Construcția centralelor termice la 7 instituții publice din primăria or. Cimișlia		3,5 mil. lei	Fonduri nerambursabile UE		Primăria orașului Cimișlia-Grădinița Andrieș, centrală termică pe bază de biomasă, FNDRL și cofinanțat din

						bugetul local al or.Cimișlia în sumă de 2445797,60 lei.
<b>Instalarea becurilor LED la instituțiile publice</b>	- pentru 10 clădiri ale instituțiilor publice; Grădinița Făt-Frumos; Grădinița Ghiocel; Grădinița Foișor; Grădinița Scufița Roșie; Grădinița Rîndunica; Grădinița Viorica; Grădinița Andrieș		LEDuri 700 mii lei			Toate grădinițele din subordinea primăriei orașului Cimișlia sunt dotate cu LEDuri.

## SECTOR REZIDENȚIAL

<b>Blocuri de locuințe</b>	reabilitarea termică a pereților exteriori;	Reducere consum energie termică cu aproximativ 20% din consumul actual	23,6 mil.	Banca Europeană pentru Investiții	2019-2030	Acțiune nerealizată.
	înlocuirea ferestrelor și a ușilor existente, cu tâmplărie performantă energetic;					Acțiune nerealizată.
	termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel;					Acțiune nerealizată.
	izolarea termică a planșeului peste subsol;					Acțiune nerealizată.

## SECTOR TRANSPORTURI

<b>Infrastructură rutieră</b>	modernizarea infrastructurii de transport și extinderea acesteia în comunele Troițcoe, Albina, Lipoveni, Ialpuș;	Reducere consum energie cu aproximativ 15% din consumul actual	4 mild.	Banca Europeană pentru Investiții	2019-2025	Primăria com. Lipoveni din anul 2023 deschisă ruta Cimișlia - Munteni
<b>Transporturi,</b>	Promovarea modului de	Reducere consum	150 mii lei	Buget local	2019-2030	

<b>campanie conștientizare</b>	conducere ecologic (ECO DRIVING) și a beneficiilor economice și ecologice, prin reducerea consumului de combustibil - campanii de informare și conștientizare la nivelul unităților de transport a companiilor de taximetrie, a societăților comerciale cu un număr de peste 5 conducători auto - 1 eveniment anual	general de aproximativ 10%					
	Promovarea utilizării mijloacelor de transport nepoluante (biciclete, trotinete, etc.) - 2 evenimente anuale						
<b>Transporturi, campanie conștientizare</b>	Promovarea utilizării în comun a autovehiculelor - 1 eveniment anual	Reducere consum general de aproximativ 10%	150 mii lei	Buget local	2019-2030		
<b>COLECTARE DEȘEURI</b>							
<b>Deșuri</b>	Realizare grup incinerator cu recuperare căldură și producere apă caldă menajeră	Reducere consum cu aproximativ 20% din consumul actual	1 mil. lei	PPP 50 % Buget local 50% Fonduri private	2019-2030	Acțiune nerealizată.	
	Realizarea unui sistem de management al deșeurilor menajere solide:	Reducere consum cu aproximativ 20% din consumul actual		Fonduri nerambursabile UE	2019-2023	Acțiune nerealizată.	
	comuna Batfir;		150 mii lei				Acțiune nerealizată.
	sat Ciucur Mingir;		150 mii lei				

	sat Cenac;		150 mii lei			Acțiune nerealizată.
	comuna Ivanovca Nouă;		500 mii lei			Acțiune nerealizată.
	sat Mihailovca;		250 mii lei			Acțiune realizată.
	Amenajare gunoiști autorizate în satul Valea Perjei;	Reducere consum cu aproximativ 4% din consumul actual	160 mii lei	Fonduri nerambursabile UE	2019-2023	Amenajarea gunoiștii (neautorizată) suma folosită la amenajare -34,6 mii.lei
	Amenajare gunoiști în:	Reducere consum cu aproximativ 4% din consumul actual				
	satul Hîrtop, cont nr. 1706 (0,50 ha);		35 mii lei	Fonduri nerambursabile UE	2019-2023	Acțiune nerealizată.
	satul Ialpug, cont nr, 3375 (0,40 ha);		20 mii lei			Acțiune nerealizată.
	Amenajarea gunoiștilor și realizarea unui drum de acces (1 km) pentru comuna Lipoveni;	Reducere consum cu aproximativ 4% din consumul actual	800 mii lei 1 mil. lei	Fonduri nerambursabile UE	2019-2023	Acțiune nerealizată.
	Realizarea unei perdele de pădure în comuna Albina;	Reducere consum cu aproximativ 10% din consumul actual	200 mii lei	Fonduri nerambursabile UE	2019-2023	Acțiune nerealizată.
	Construirea unei platforme de depozitare a deșeurilor din plastic și hârtie în comuna Gradiște;	Reducere consum cu aproximativ 4% din consumul actual	250 mii lei	Fonduri nerambursabile UE	2019-2023	Acțiune nerealizată.
	Procurarea unei autospeciale (evacuarea deșeurilor solide și	Reducere consum cu aproximativ 4% din	400 mii lei	Fonduri nerambursabile	2019-2023	Primaria s.Cenac împreună cu Primaria s. Dezghengea au

	menajere);	consumul actual		UE		procurat o autospecială pentru colectarea deșeurilor solide.  Primăria orașului Cimișlia - procurarea autospecialei Gaz - Next
--	------------	-----------------	--	----	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### UTILIZARE SURSE REGENERABILE

<b>Energie electrică</b>	Parc eolian 2 x 2,5 MW	Reducere consum din rețea cu 20%	4 mil. lei	PPP Buget local Fonduri private	2019-2030	Ațiune nerealizată.
<b>Energie termică</b>	Centrală biomasă pentru încălzire și apă caldă menajeră (locuințe sociale);	Reducere consum cu aproximativ 15% din consumul actual	700 mii lei	Credit furnizor	2019-2030	Ațiune nerealizată.

### PLANIFICIARE TERITORIALĂ

<b>Dezvoltare urbană</b>	Construcția, extinderea și/sau modernizarea sistemului de canalizare	Reducere consum cu aproximativ 10% din consumul actual		Fonduri nerambursabile UE	2019-2030	
	5 km - comuna Batâr;		500 mii lei	Buget local		Ațiune nerealizată.
	25 km - sat Ciucur Mîngir;		500 mii lei			Ațiune nerealizată.
	sat Cenac;		500 mii lei			Ațiune nerealizată.
	7 km - sat Valea Perjei;		3.400 mii lei			7 km, 2181,9 mii lei
	3 km - comuna Albina;		450 mii lei			Ațiune nerealizată.
	8 km - sat Costanglia;		6 mil. lei			Ațiune nerealizată.

	21 km - sat Gradiște;		20 mil. lei			3800 m,2643,0 mii lei
	7 km - sat Iurievca;		6 mil. lei			560m,335,3 mii lei
	10 km - comuna Hîrtop;		17 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	comuna Ivanovca Nouă;		3 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	comuna Lipoveni (dispune de proiect);		17 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	sat Mihailovca (35.712m);		2 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	sat Sagaidac;		10597,94 mii lei			Acțiune nerealizată.
	comuna Selemet;		50 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	sat Suric (37 km);		2 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	sat Troițcoe (7 km);		7,5 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	Îmbunătățirea cadrului reglementativ local privind protecția, conservarea și îmbunătățirea spațiilor verzi publice și private; Primăria orașului Cimișlia		2362823,52 lei	FNDRL și cofinanțat din bugetul local în parteneriat cu Municipiul Câmpia Turzii.	2019-2023	Reabilitarea/reconstrucția „Suarului Recunoștinței”
			261341,87 lei			„Edificarea monumentului eroilor cimișlieni căzuți în al doilea război mondial”
			430036 lei	FNDRL și cofinanțat din Bugetul local		Suarul Cernobîl-în memoria victimelor catastrofei nucleare”, „Zona tinerilor”, „Suarul copilăriei”
			628800 lei	Bugetul local al orașului		„ Parcul Mihai Eminescu”

Transformarea spațiilor neutilizate în parcuri;	Reducere consum cu aproximativ 15% din consumul actual	47,5 mild.	Buget local + Fonduri europene	2019-2030	Primăria com.Lipoveni: teren transformat în parc și teren de distracții pentru copii în sumă de 400 mii lei
Bariere naturale pentru reținerea emisiilor;	Reducere consum cu aproximativ 20% din consumul actual	47,5 mil. lei	Buget local + Fonduri europene	2019-2030	Acțiune nerealizată.
Identificarea zonelor și amplasarea unor rastele pentru biciclete în mai multe localități;	Reducere consum cu aproximativ 5% din consumul actual	2,4 mil. lei	Buget local + Fonduri Europene	2019-2023	În curtea Gimnaziul din s.Cenac au fost amplasate raste pentru biciclete.
Realizarea plantațiilor pentru:	Reducere emisii CO2 cu aproximativ 15%				Acțiune nerealizată.
comuna Batîr;		500 mii lei			Acțiune nerealizată.
satul Ciucur Mingir (plantarea salcânilor pe terenurile supuse alunecărilor de teren - 10,31 ha, fâșiilor de protecție a apelor - 11,23 ha și a terenurilor agricole - 16,79 ha);		4 mil. lei			Acțiune nerealizată.
sat Cenac (Ialpug - 9 ha și Salcie 10 ha);		180 mii lei			Acțiune nerealizată.
sat Valea Perjei (0,70 ha, 450 copaci decorativi, 1.200 buc. trandafiri);		60 mii lei			Acțiune nerealizată.
comuna Albina (1 ha);		100 mii lei			Acțiune nerealizată.
comuna Ecaterinovca (34 ha);		3,4 mil. lei			Acțiune nerealizată.
comuna Gradiște (20 ha, 15.555 buc. salcâm, tei, mesteacăn);		280 mii lei			Plantarea salcîmi 6 ha

	comuna Hîrtop (parc pe lotul școlii, cont nr, 1509, 0,51 ha a 300 copaci din speciile tei, stejar roșu și arțar;		50 mii lei			Acțiune nerealizată.
	comuna Javgur (păduri pe 62 ha);		7 mil. lei			Plantat- 62 ha păduri
	comuna Lipoveni (26 ha, salcâmi);		70 mii lei			Acțiune nerealizată
	sat Mihailovca (0,5 ha - 50 salcâmi și 0,5 ha gazon pentru teren sportiv;		200 mii lei			Acțiune nerealizată
	comuna Selemet (7ha - 56 mii copaci: salcâm, salcie, ulm, stejar);		1 mil. lei			Acțiune nerealizată
	comuna Suric (15 ha, 90.000 buc. salcâm alb);		300 mii lei			Măsură parțial realizată
	-primăria Cimișlia (98,57 ha, salcâm)		15,0 mil lei			104ha de salcâm (790mii puieți)
<b>Ape</b>	Curățarea iazurilor pentru:					
	Curugica” cod cadastral 2312102450 cu suprafața 12,5 ha; „Caraman” cod cadastral 2312203225 cu suprafața 3,5 ha - comuna Batîr;	-	2 mil. lei	Buget local	2019-2023	Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor - comuna Ciucur Mingir (24,22 ha și 3,5 km);		700 mii lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor (Bazinele 1 - 8 ha și 2 - 9,55 ha) - sat Cenac;		300 mii lei			Acțiuni nerealizate.

	Curățarea iazurilor - comuna Valea Perjei (3,36 ha);		800 mii lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor, întărirea digurilor (12 ha) - comuna Albina;		1,5 mil. lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor (63,21 ha) - comuna Ecaterinovca;		7,8 mil. lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor (iaz din satul Iurievca - 17,76 ha și 2 iazuri din satul Gradiște - 21 ha și 10 ha) - comuna Gradiște;		10 mil. lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor din conturul nr. 1171 (2,56 ha) și a celui din conturul 1226 (0,87 ha) - comuna Hîrtop;		650 mii lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor - comuna Javgur (Iazul Artimonovca 21 ha, Iazul Javgur 20 ha, Iazul de Sus 12 ha);		79,5 mil. lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor - comuna Selemet (Iazul Curugica - 6,76 ha și Iazul Fundoaia - 0,91 ha);		1,5 mil. lei			Nu s-a realizat
	Curățarea iazurilor (0,8 ha) - comuna Suric;		20 mii lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor (10 ha) - comuna Troițcoe;		1 mil. lei			Acțiuni nerealizate.
	Reabilitarea zonei umede "Iazul lui Iepure" cu construcția unui lac de acumulare a apei din râul Cogîlnic pe o suprafață de 150 ha – primăria or.		716,0 mil. lei			Acțiuni nerealizate.

Cimișlia					
Curățarea:					
2 iazurilor înnămolite cu suprafața totală de 65,0 ha - primăria or. Cimișlia		12,0 mil. lei	Buget local + Fonduri europene	2019-2025	Acțiune nerealizată.
râului Lunguța (3,5 km) - satul Ciucur Mingir;		600 mii lei			Acțiune nerealizată.
râului Ialpug (1.300 m) - sat Cenac		150 mii lei			Acțiune nerealizată.
râurilor (3 km) - comuna Albina;		1,5 mil. lei			Acțiune nerealizată.
râurilor (5 km) - comuna Ecaterinovca;		200 mii lei			Acțiune nerealizată.
râului Cogâlnic (2 km) - comuna Gradiște;		2 mil. lei			Acțiune nerealizată.
afluentului râului Cogâlnic - cont nr. 1169 (5 km)		270 mii lei			Acțiune nerealizată.
comuna Hîrtop; afluentului râului Ialpug, sat Ialpug - cont nr. 3149 (0,99 ha) - comuna Hîrtop;		300 mii lei			Acțiune nerealizată.
râurilor (804 m) - comuna Ivanovca Nouă;		150 mii lei			Acțiune nerealizată.
lbiei râului Ialpug, afluentul Dunării (23,5 km) - comuna Javgur;		1 mil. lei			Acțiune nerealizată.
râurilor (5 km) - sat Mihailovca;		50 mii lei			Acțiune nerealizată.

	râurilor (albia râului Schinoasa - 6 km) - comuna Selemet		2 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	Realizarea unui sisteme de alimentare cu apă:	-		Buget local + Fonduri europene	2019-2025	
	comuna Batîr;		500 mii lei			Acțiune nerealizată.
	comuna Ciugur Mingir (1,5 km);		500 mii lei			Au fost instalate 2 turnuri de apă cu capacitatea de 50m.c., finanțate de FNDRL
	sat Cenac;		1 mil. lei			În satul Cenac a fost forată o fântînă arteziană și instalat turn de apă
	comuna Albina;		1 mil. lei			Sistem de alimentare cu apă 1,8 km, o fântînă arteziană forată, un turn de apă instalat
	sat Costanglia (2 km) + realizarea a 3 fântâniartiziene;		1 mil. lei			
	sat Gradiște (10 km);		200 mii lei			Acțiune nerealizată
	comuna Ivanovca Nouă (804 m);		500 mii lei			A fost instalat 1 turn de apă cu capacitatea de 50 m.c., finanțat de Fondul ecologic +contribuția populației și a APL.
	sat Sagaidac (6km);		500 mii lei			Acțiune nerealizată.
	comuna Lipoveni (4,5 km sat Schinoșica, 2,6 km sat Lipoveni);		2,4 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	sat Selemet (fântâna arteziană nr.233 și construcția a două		3 mil. lei			Acțiune nerealizată.

	fântâni arteziene);					
	sat Suric (schimbarea turnului de apă la fântânile arteziene și realizarea unui sistem de alimentare cu apă - 20 km);		900 mii lei			A fost procurat un turn de apă pentru fântâna arteziană.
	sat Troițcoe (1 fântână arteziană + sistem de alimentare - 7 km);		4 mil. lei			A acțiune nerealizată

## LUCRUL CU CETĂȚENII ȘI PĂRȚILE INTERESATE

Sensibilizare și networking la nivel local	Conștientizarea populației cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor; activități educative anuale în școli și/sau campanii de colectare a deșeurilor reciclabile;	Reducere consum cu aproximativ 10% din consumul actual	50 mii	Buget local	2019-2030	Primăria Ecaterinovca – acțiune realizată.
	Organizarea anuală a săptămânii mobilității;	Reducere consum cu aproximativ <5% din consumul actual	235 mii	Buget local	2019-2030	Primăria Ecaterinovca – acțiune parțial realizată.
	Stabilirea unei zile/an sau lună în care angajații să vină fără mașină;	Reducere consum cu aproximativ <5% din consumul actual	-	-		Angajații primăriei Cenac vin la serviciu fără mașină
	Participarea reprezentanților UAT-urilor la activitatea asociațiilor/fundațiilor din domeniul energiilor regenerabile locale, regionale și naționale, cooperarea și conectarea acestora la rețeaua europeană și internațională de	Reducere consum cu aproximativ <5% din consumul actual	140 mii	Buget local	2019-2030	

	profil, în vederea dezvoltării și implementării activităților specifice dezvoltării durabile și combaterii, atenuării și adaptării la efectele schimbărilor climatice;					
	Realizarea unui sondaj de opinie la fiecare doi ani în vederea cunoașterii gradului de cunoaștere și conformare a cetățenilor la cerințele de eficiență energetică, utilizare sustenabilă a resurselor, comportamentul responsabil față de mediu și a intenției de implicare a acestor măsuri în aplicații casnice.	Reducere consum cu aproximativ 5% din consumul actual	47 mii lei	Buget local	2019-2030	

**Primăria Sagaidac , raionul Cimișlia solicită respectuos includerea în acest plan curățarea iazului cu suprafața de 7,5806 ha, numărul cadastral al terenului 293610440**