



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA



DECIZIE Nr. 02/03

din 17 martie 2026

**cu privire la raportul privind implementarea Planului de Acțiune
pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia pentru anii 2019-2030**

În conformitate cu:

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- Decizia consiliul raional nr. 03/09 din 21 iunie 2019 cu privire la Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia pentru anii 2019-2030.

Audiind raportul privind executarea în perioada anilor 2019-2025, a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al raionului Cimișlia pentru anii 2019-2030, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se ia act de raportul privind implementarea în perioada 2019-2025, a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia pentru anii 2019-2030 (în continuare - Plan), conform anexei.
2. Șefii subdiviziunilor din subordinea consiliului raional, conducătorii instituțiilor publice și întreprinderilor municipale, fondatorul cărora este Consiliul Raional Cimișlia, vor asigura executarea Planului.
3. Se recomandă autorităților publice locale de nivelul I, să întreprindă măsurile necesare și să asigure realizarea activităților stabilite în Plan, în localitățile pe care le administrează.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Andrian Talmaci, Președintele Raionului Cimișlia.
5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință:
 - Vicepreședintei raionului, dnei Ana Donia;
 - Subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cimișlia;
 - Autorităților publice locale de nivelul I din raion;
 - Prin publicare pe pagina oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md.

Președintele ședinței

Efim Strogoteanu

Contrasemnează:

Secretară interimară a consiliului

Mariana Vasluian





**Raport privind realizarea, în perioada anilor 2019-2025, a Planului de Acțiune
pentru Energie Durabilă al raionului Cimișlia pentru anii 2019-2030**

Sector/Domeniu de acțiune	Măsuri de economie de energie	Valoarea estimată a economiei de energie	Fonduri necesare [lei]	Sursa de finanțare	Perioada de aplicare	Indicatori de realizare a acțiunilor pentru anului 2019 - august 2025
ILUMINAT PUBLIC						
Rutier și pietonal	Înlocuirea corpurilor convenționale de iluminat cu unele economice de tip LED pentru comunele: Cenac, Sagaidac, Selemet, Batîr, Gradiște, Ivanovca Nouă, Lipoveni, Satul Nou (str. Ștefan cel Mare), Ciucur- Mingir, Troițcoe, Mihailovca, Albina	Reducere consum cu 40% din consumul actual	3,6 mil.	Fondul pentru Eficiență Energetică Fonduri nerambursabile UE	2019-2030	1. Primăria sat. Ciucur- Mingir: 27 lămpi solare LED, 82 lămpi LED 2. Primăria Mihailovca: înlocuite 150 lămpi tip LED. 3. Primăria Satul Nou: acțiune nerealizată. 4. Primăria Troițcoe : Acțiune nerealizată. 5. Primăria Gradiște: înlocuite 265 corpuri de iluminat în sumă de 80,8 mii lei. 6. Primăria Sagaidac: au fost înlocuite 70 corpuri convenționale de iluminat în

						sumă de 100 mii lei. 7. Primăria Cenac: instalate 110 lămpi tip LED din bugetul satului. 8. Primăria Batîr: acţiune nerealizată. 9. Primăria Albina: acţiune nerealizată 10. Primăria Ivanovca Nouă: înlocuirea 30 lămpi tip LED finanţarea din bugetul local. 11. Primăria com. Lipoveni: 1km înlocuite cu LED cu panouri solare în s. Lipoveni anul 2022. 12. Primăria Selemet: au fost înlocuite toate corpurilor convenţionale de iluminat cu corpuri de tip LED.
	Extinderea/modernizare a sistemului de iluminat public pe o lungime de					
	5 km - comuna Batîr;		200 mii	Fondul pentru Eficienţă Energetică	2019-2025	Acţiune nerealizată
	5km- s. Ciucur Mingir;		200 mii			Executat - 4 km.
	8 km – s. Valea Perjei;		250 mii			- 8 km, cost 509,5 mii lei
	1 km – s. Albina;		100 mii			Modernizarea reţelei de iluminat public stradal în satele Albina, Mereni şi Fetiţa, comuna Albina, raionul Cimişlia

				Fonduri nerambursabile UE		Iluminat Public Stradal s-a finalizat pe data de 01.06.23 în sumă de 1020116,00 lei.
	12 km- s. Ecaterinovca;		400 mii			8km sistem de iluminat public modernizat din bugetul local
	3 km –s. Iurievca;		220 mii			3km. iluminat stradal, 124,3 mii lei
	3 km- s. Ivanovca Nouă		250 mii			Acțiune nerealizată.
	4 km - comuna Lipoveni;		300 mii lei			În satul Lipoveni a fost modernizat iluminatul public pe lungime de 1km. 1km.iluminat public modern
	3km – s. Mihailovca		200 mii lei			3km. ilumina stradal
	6 km – s. Sagaidac;		500 mii lei			1,5 km în sumă de 100 mi lei
	9,7 km - comuna Selemet (str. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Cimișliei, str. Decebal, str. Luceafărul, str. Dacia, str. Victoriei);		1 mil. lei			Acțiune realizată
	7 km - comuna Suric;		300 mii lei			Acțiune realizată
	9 km - comuna Troițcoe.		400 mii lei			Acțiune realizată

CLADIRI PUBLICE

Termoizolarea pereților clădirii,	termoizolarea pereților și schimbarea acoperișurilor clădirilor ce aparțin	Reducere consum cu aproximativ 40% din consumul actual	600 mii lei	Banca Europeană pentru Investiții	2019-2030	Acțiune nerealizată.
--	--	--	-------------	-----------------------------------	-----------	----------------------

schimbarea acoperișului, a ușilor și ferestrelor	Grădiniței, Gimnaziului și Primăriei comunei Ialpujeni;					
	termoizolarea pereților Casei de Cultură (1.146 mp) din comuna Hîrtop		300 mii lei	-	-	Acțiune nerealizată.
	schimbarea ușilor și ferestrelor Casei de Cultură și Primăriei comunei Gura Galbenei;		850 mii lei	-		În a.2025 au fost schimbate 3 uși (cele 2 intrări) în primărie și 1 ușă de la balcon În a.2026 urmează schimbarea geamurilor și a ușilor Casa de Cultură;
	reparația acoperișului Casei de cultură și a sediului Primăriei comunei Gura Galbenei;		600 mii lei	ESCO		În an. 2025 schimbarea acoperișului la Casa de Cultură;
	izolarea termică a podului Primăriei comunei Codreni și schimbarea ușilor edificiului		400 mii lei			Acțiune nerealizată.
	izolarea pereților și a podului Casei de cultură din comuna Codreni;		250 mii lei			Acțiune nerealizată.
	schimbarea acoperișului și termoizolarea pereților clădirii Primăriei comunei Suric și a clădirii Grădiniței;		650 mii lei			Implementat parțial.
	termoizolarea clădirii Grădiniței din comuna Ivanovca Nouă și repararea acoperișului acesteia		600 mii lei			Implementat parțial.

	termoizolarea pereților, schimbarea ferestrelor, ușilor Casei de cultură a comunei Batîr;		300 mii lei			Casa cultură 75019 lei
	termoizolarea pereților Grădiniței din comuna Albina		250 mii lei			Acțiune nerealizată.
	schimbarea acoperișului, lemnului și termoizolarea pereților Căminului cultural Mereni și Căminului cultural Fetița din comuna Albina;		500 mii lei			Acțiune nerealizată.
	izolarea termică a clădirilor publice din orașul Cimișlia: Primăria Cimișlia; Casa de cultură; Biblioteca orașenească; Grădinița Făt-Frumos; Grădinița Ghiocel; Grădinița Foișor; Grădinița Scufița Roșie; Grădinița Rândunica; Grădinița Viorica; Grădinița Andrieș; Grădinița Bogdanovca Veche; Liceul Teoretic Ion Creangă; Liceul Teoretic Mihai Eminescu; Gimnaziul A. Pușkin		7,5 mil. lei			Acțiune nerealizată Audit Energetic la toate instituțiile din subordinea Primăriei orașului Cimișlia. Termoizolarea, reparația generală a Grădiniței Andrieș.
	izolarea termică a pereților Muzeului satului, Școlii de muzică, Primăriei, Cantinei		3,5 mil. lei			Acțiune nerealizată.

	sociale, Casei de Cultură, Casei de Sănătate din comuna Sagaidac;					
	termoizolarea pereților, schimbarea ferestrelor și a ușilor, repararea acoperișului pentru:		4 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	Casa de cultură din satul Coștangalia (226 mp);					Acțiune nerealizată.
	Casa de cultură din satul Ecaterinovca (437 mp);					Acțiune nerealizată.
	Ambalatorul medical (558 mp);					Acțiune nerealizată.
	Școala, Grădinița din satul Coștangalia (1.762 mp);					Acțiune nerealizată.
	Școala, Grădinița din satul Ecaterinovca (2.210 mp)			finanțat de ONDRL		termoizolarea a 350 m.p finanțat de ONDRL.
	Grădinița din satul Ecaterinovca (1.075mp);					Acțiune nerealizată.
	Primăria comunei Ecaterinovca (352 mp)			bugetul local		352 m.p din bugetul local
	reparații capitale la Casa de cultură din comuna Ciucur Mingir;		600 mii lei			Acțiune nerealizată.
	izolarea termică a Grădiniței de copii din satul Valea Perjei;		460 mii lei			Acțiune nerealizată.

	izolarea termică a Grădiniței Albina din comuna Albina;		500 mii lei			Acțiune nerealizată.
	termoizolarea pereților, schimbarea ferestrelor și a ușilor, repararea acoperișului pentru următoarele clădiri din comuna Gradiște:					Acțiune realizată în sumă de 1,3 mln.lei
	Centru medical;		245 mii lei			
	Cămin cultural sat Gradiște		1,2 mil. lei			1208,3 mii lei
	Cămin cultural –sat Iurievca;		400 mii lei			740,2 mii lei
	Grădiniței Gradiște;		358 mii lei			Acțiune nerealizată.
	Grădinița Iurievca; Primăria.		251 mii lei			331,3 mii lei
	termoizolarea pereților pentru următoarele clădiri din comuna Lipoveni Liceul Sportiv; Internatul liceului		1,5 mil. lei 700 mii lei			Acțiune nerealizată. Acțiune nerealizată
	Grădinița de copii Lipoveni;		1,2 mil. lei			Acțiune nerealizată
	Grădinița Munteni;		600 mii lei			Acțiune nerealizată
	Biblioteca Munteni.		500 mii lei			Acțiune nerealizată

	schimbarea acoperișului, lemnului și termoizolarea pereților Primăriei satului Cenac;		150 mii lei	Banca Europeană pentru Investiții	2019-2030	Acțiune nerealizată
	schimbarea acoperișului, lemnului și termoizolarea pereților pentru următoarele clădiri din comuna Mihailovca:			ESCO		
	Biblioteca;		100 mii lei			Acțiune nerealizată
	Sediul Primăriei;		500 mii lei			Acțiune nerealizată
	Cămin Cultural;		1.000 mii lei			Acțiune nerealizată
	schimbarea acoperișului, lemnului și termoizolarea pereților următoarelor clădiri din comuna Selemet: IPGM „Sergiu Coipan”; Școala de Muzică; Muzeul satului; Primăria; Centrul Social; Căminul Cultural;		6 mil. lei			Parțial realizat
	Comuna Suric:					
	reparația capitală a clădirii Primăriei;		1 mil. lei	Banca Europeană pentru Investiții ESCO	2019-2030	Acțiune nerealizată..
	reparația capitală a clădirii Grădiniței;		500 mii lei			

	reparația capitală a Cazangeriei		100 mii lei			
Modificare încălzire cu sobe în încălzire centrală termica	Casa de cultură, Muzeul Satului și Primăria comunei Selemet;	Reducere consum cu aproximativ 40% din consumul actual	11,9 mil. lei	Fonduri nerambursabile UE Banca Europeană pentru Investiții	2019-2030	Acțiune nerealizată.
	Biblioteca sătească și Primăria comunei Mihailovca;					Acțiune nerealizată.
	Casa de cultură din comuna Ciucur Mingir;					Acțiune nerealizată.
	Grădinița de copii „Romanița” și Grădinița de copii „Vișina” din comuna Lipoveni;					Acțiune nerealizată.
Instalarea panourilor solare	Grădinița, Căminul cultural, Gimnaziul și Centrul medicilor de familie din Comuna Sagaidac;	Reducere consum cu aproximativ 20% din consumul actual	26 mil. lei	Fondul pentru Eficiență Energetică Fonduri nerambursabile UE	2019-2030	Acțiune nerealizată.
	Grădinița-Gimnaziu, Casa de cultură, Centrul Medicilor de Familie din comuna Ciucur-Mingir;					Acțiune nerealizată.
	Grădinița din Comuna Cenac;					Grădinița s. Cenac: Proiectul este finalizat . Valoarea proiectului 937889,74 lei finanțat de Guvernul RM. Parc fotovoltaic de 100 KW
	Instalarea panourilor solare pentru încălzirea apei în Grădinița „Andrieș” și					Acțiune nerealizată.

	Gimnaziul Batîr;					
	Centrul de Tineret din comuna Porumbrei;					Acţiune nerealizată.
Sistem de încălzire pe bază de biomasă	Centrul de cultură, tineret şi sport din comuna Ecaterinovca;	Reducere consum cu aproximativ 35% din consumul actual	33 mil. lei	Fondul pentru Eficienţă Energetică Fonduri nerambursabile UE	2019-2030	Acţiune nerealizată.
	Construcţia centralelor termice la 7 instituţii publice din primăria or. Cimişlia		3,5 mil. lei			Primăria oraşului Cimişlia-Grădiniţa Andrieş, centrală termică pe bază de biomasă, FNDRL şi cofinanţat din bugetul local al or. Cimişlia în sumă de 2445797,60 lei.
Instalarea becurilor LED la instituţiile publice	- pentru 10 clădiri ale instituţiilor publice; Grădiniţa Făt-Frumos; Grădiniţa Ghiocel; Grădiniţa Foişor; Grădiniţa Scufiţa Roşie; Grădiniţa Rândunica; Grădiniţa Viorica; Grădiniţa Andrieş		LEDuri 700 mii lei			Toate grădiniţele din subordinea primăriei oraşului Cimişlia sunt dotate cu LEDuri.

SECTOR REZIDENŢIAL

Blocuri de locuinţe	reabilitarea termică a pereţilor exteriori;	Reducere consum energie termică cu aproximativ 20% din consumul actual	23,6 mil.	Banca Europeană pentru Investiţii	2019-2030	Acţiune nerealizată.
	înlocuirea ferestrelor şi a uşilor existente, cu tâmplărie performantă energetic;					Acţiune nerealizată.
	termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea					Acţiune nerealizată.

	planșeului peste ultimul nivel;					Acțiune nerealizată.
	izolarea termică a planșeului peste subsol;					

SECTOR TRANSPORTURI

Infrastructură rutieră	modernizarea infrastructurii de transport și extinderea acestuia în comunele Troițcoe, Albina, Lipoveni, Ialpug;	Reducere consum energie cu aproximativ 15% din consumul actual	4 mild.	Banca Europeană pentru Investiții	2019-2025	Primăria com. Lipoveni din anul 2023 deschisă ruta Cimișlia - Munteni
Transporturi, campanie conștientizare	Promovarea modului de conducere ecologic (ECO DRIVING) și a beneficiilor economice și ecologice, prin reducerea consumului de combustibil - campanii de informare și conștientizare la nivelul unităților de transport a companiilor de taximetrie, a societăților comerciale cu un număr de peste 5 conducători auto - 1 eveniment anual	Reducere consum general de aproximativ 10%	150 mii lei	Buget local	2019-2030	
	Promovarea utilizării mijloacelor de transport nepoluante (biciclete, trotinete, etc.) - 2 evenimente anuale					
Transporturi, campanie conștientizare	Promovarea utilizării în comun a autovehiculelor - 1 eveniment anual	Reducere consum general de aproximativ 10%	150 mii lei	Buget local	2019-2030	

COLECTARE DEȘURI						
Deșuri	Realizare grup incinerator cu recuperare căldură și producere apă caldă menajeră	Reducere consum cu aproximativ 20% din consumul actual	1 mil. lei	PPP 50 % Buget local 50% Fonduri private	2019-2030	Acțiune nerealizată.
	Realizarea unui sistem de management al deșeurilor menajere solide:	Reducere consum cu aproximativ 20% din consumul actual		Fonduri nerambursabile UE	2019-2023	Acțiune nerealizată.
	comuna Batîr;		150 mii lei			Acțiune nerealizată.
	sat Ciucur Mingir;		150 mii lei			Acțiune nerealizată.
	sat Cenac;		150 mii lei			Acțiune nerealizată.
	comuna Ivanovca Nouă;		500 mii lei			Acțiune nerealizată.
	sat Mihailovca;		250 mii lei			Acțiune realizată.
	Amenajare gunoiști autorizate în satul Valea Perjei;	Reducere consum cu aproximativ 4% din consumul actual	160 mii lei	Fonduri nerambursabile UE	2019-2023	Amenajarea gunoiștii (neautorizată) suma folosită la amenajare -34,6 mii.lei
	Amenajare gunoiști în:	Reducere consum cu aproximativ 4% din consumul actual				
	satul Hîrtop, cont nr. 1706 (0,50 ha);		35 mii lei	Fonduri nerambursabile UE	2019-2023	Acțiune nerealizată.
	satul Ialpug, cont nr, 3375		20 mii lei			Acțiune nerealizată.

	(0,40 ha);					
	Amenajarea gunoiștilor și realizarea unui drum de acces (1 km) pentru comuna Lipoveni;	Reducere consum cu aproximativ 4% din consumul actual	800 mii lei 1 mil. lei	Fonduri nerambursabile UE	2019-2023	Acțiune nerealizată.
	Realizarea unei perdele de pădure în comuna Albina;	Reducere consum cu aproximativ 10% din consumul actual	200 mii lei	Fonduri nerambursabile UE	2019-2023	Acțiune nerealizată.
	Construirea unei platforme de depozitare a deșeurilor din plastic și hârtie în comuna Gradiște;	Reducere consum cu aproximativ 4% din consumul actual	250 mii lei	Fonduri nerambursabile UE	2019-2023	Acțiune nerealizată.
	Procurarea unei autospeciale (evacuarea deșeurilor solide și menajere);	Reducere consum cu aproximativ 4% din consumul actual	400 mii lei	Fonduri nerambursabile UE	2019-2023	Primăria s. Cenac împreună cu Primăria s. Dezghengea au procurat o autospecială pentru colectarea deșeurilor solide. Primăria orașului Cimișlia - procurarea autospecialei Gaz - Next

UTILIZARE SURSE REGENERABILE

Energie electrică	Parc eolian 2 x 2,5 MW	Reducere consum din rețea cu 20%	4 mil. lei	PPP Buget local Fonduri private	2019-2030	Acțiune nerealizată.
Energie termică	Centrală biomasă pentru încălzire și apă caldă menajeră (locuințe sociale);	Reducere consum cu aproximativ 15% din consumul actual	700 mii lei	Credit furnizor	2019-2030	Acțiune nerealizată.

PLANIFICIARE TERITORIALĂ

Dezvoltare urbană	Construcția, extinderea și/sau modernizarea sistemului de canalizare	Reducere consum cu aproximativ 10% din consumul actual		Fonduri nerambursabile UE	2019-2030	
	5 km - comuna Batîr;		500 mii lei	Buget local		Ațiune nerealizată.
	25 km - sat Ciucur Mîngir;		500 mii lei			Ațiune nerealizată.
	sat Cenac;		500 mii lei			Ațiune nerealizată.
	7 km - sat Valea Perjei;		3.400 mii lei			7 km,2181,9 mii lei
	3 km - comuna Albina;		450 mii lei			Ațiune nerealizată.
	8 km - sat Coștangalia;		6 mil. lei			Ațiune nerealizată.
	21 km - sat Gradiște;		20 mil. lei			3800 m,2643,0 mii lei
	7 km - sat Iurievca;		6 mil. lei			560m,335,3 mii lei
	10 km - comuna Hîrtop;		17 mil. lei			Ațiune nerealizată.
	comuna Ivanovca Nouă;		3 mil. lei			Ațiune nerealizată.
	comuna Lipoveni (dispune de proiect);		17 mil. lei			Ațiune nerealizată.
	sat Mihailovca (35.712m);		2 mil. lei			Ațiune nerealizată.
	sat Sagaidac;		10597,94 mii lei			Ațiune nerealizată.

	comuna Selemet;		50 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	sat Suric (37 km);		2 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	sat Troițcoe (7 km);		7,5 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	Îmbunătățirea cadrului reglementativ local privind protecția, conservarea și îmbunătățirea spațiilor verzi publice și private; Primăria orașului Cimișlia		2362823,52 lei	FNDRL și cofinanțat din bugetul local în parteneriat cu Municipiul Câmpia Turzii.	2019-2023	Reabilitarea/reconstrucția „Suarului Recunoștinței”
			261341,87 lei			„Edificarea monumentului eroilor cimișlieni căzuți în al doilea război mondial”
			430036 lei	FNDRL și cofinanțat din Bugetul local		Scuarul Cernobîl-în memoria victimelor catastrofei nucleare”, „Zona tinerilor”, „Scuarul copilăriei”
			628800 lei	Bugetul local al orașului		„ Parcul Mihai Eminescu”
	Transformarea spațiilor neutilizate în parcuri;	Reducere consum cu aproximativ 15% din consumul actual	47,5 mild.	Buget local + Fonduri europene	2019-2030	Primăria com. Lipoveni: teren transformat în parc și teren de distracții pentru copii în sumă de 400 mii lei
	Bariere naturale pentru reținerea emisiilor;	Reducere consum cu aproximativ 20% din consumul actual	47,5 mil. lei	Buget local + Fonduri europene	2019-2030	Acțiune nerealizată.
	Identificarea zonelor și amplasarea unor rastele pentru biciclete în mai multe localități;	Reducere consum cu aproximativ 5% din consumul actual	2,4 mil. lei	Buget local + Fonduri Europene	2019-2023	În curtea Gimnaziul din s. Cenac au fost amplasate piste pentru biciclete.
	Realizarea plantațiilor pentru:	Reducere emisii CO2 cu aproximativ 15%				Acțiune nerealizată.

	comuna Batîr;		500 mii lei			Acțiune nerealizată.
	satul Ciucur Mingir (plantarea salcâmlor pe terenurile supuse alunecărilor de teren - 10,31 ha, fâșiilor de protecție a apelor - 11,23 ha și a terenurilor agricole - 16,79 ha);		4 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	sat Cenac (Ialpug - 9 ha și Salcie 10 ha);		180 mii lei			Acțiune nerealizată.
	sat Valea Perjei (0,70 ha, 450 copaci decorativi, 1.200 buc. trandafiri);		60 mii lei			Acțiune nerealizată.
	comuna Albina (1 ha);		100 mii lei			Acțiune nerealizată.
	comuna Ecaterinovca (34 ha);		3,4 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	comuna Gradiște (20 ha, 15.555 buc. salcâm, tei, mesteacăn);		280 mii lei			Plantarea salcâmi 6 ha
	comuna Hîrtop (parc pe lotul școlii, cont nr, 1509, 0,51 ha a 300 copaci din speciile tei, stejar roșu și arțar;		50 mii lei			Acțiune nerealizată.
	comuna Javgur (păduri pe 62 ha);		7 mil. lei			Plantat- 62 ha păduri
	comuna Lipoveni (26 ha, salcâmi);		70 mii lei			Acțiune nerealizată

	sat Mihailovca (0,5 ha - 50 salcâmi și 0,5 ha gazon pentru teren sportiv;		200 mii lei			Acțiune nerealizată
	comuna Selemet (7ha - 56 mii copaci: salcâm, salcie, ulm, stejar);		1 mil. lei			Acțiune nerealizată
	comuna Suric (15 ha, 90.000 buc. salcâm alb);		300 mii lei			Măsură parțial realizată
	-primăria Cimișlia (98,57 ha, salcâm)		15,0 mil lei			104ha de salcâm (790mii puieți)
Ape	Curățarea iazurilor pentru:					
	Curugica” cod cadastral 2312102450 cu suprafața 12,5 ha; „Caraman” cod cadastral 2312203225 cu suprafața 3,5 ha - comuna Batîr;	-	2 mil. lei	Buget local	2019-2023	Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor - comuna Ciucur Mingir (24,22 ha și 3,5 km);		700 mii lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor (Bazinele 1 - 8 ha și 2 - 9,55 ha) - sat Cenac;		300 mii lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor - comuna Valea Perjei (3,36 ha);		800 mii lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor, întărirea digurilor (12 ha) - comuna Albina;		1,5 mil. lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor (63,21		7,8 mil. lei			Acțiuni nerealizate.

	ha) - comuna Ecaterinovca;					
	Curățarea iazurilor (iaz din satul Iurievca - 17,76 ha și 2 iazuri din satul Gradiște - 21 ha și 10 ha) - comuna Gradiște;		10 mil. lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor din conturul nr. 1171 (2,56 ha) și a celui din conturul 1226 (0,87 ha) - comuna Hîrtop;		650 mii lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor - comuna Javgur (Iazul Artimonovca 21 ha, Iazul Javgur 20 ha, Iazul de Sus 12 ha);		79,5 mil. lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor - comuna Selemet (Iazul Curugica - 6,76 ha și Iazul Fundoaia - 0,91 ha);		1,5 mil. lei			Nu s-a realizat
	Curățarea iazurilor (0,8 ha) - comuna Suric;		20 mii lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea iazurilor (10 ha) - comuna Troițcoe;		1 mil. lei			Acțiuni nerealizate.
	Reabilitarea zonei umede "Iazul lui Iepure" cu construcția unui lac de acumulare a apei din râul Cogâlnic pe o suprafață de 150 ha – primăria or. Cimișlia		716,0 mil. lei			Acțiuni nerealizate.
	Curățarea:					

	2 iazurilor înămolite cu suprafața totală de 65,0 ha - primăria or. Cimișlia		12,0 mil. lei	Buget local + Fonduri europene	2019-2025	Acțiune nerealizată.
	râului Lunguța (3,5 km) - satul Ciucur Mingir;		600 mii lei			Acțiune nerealizată.
	râului Ialpug (1.300 m) - sat Cenac		150 mii lei			Acțiune nerealizată.
	râurilor (3 km) - comuna Albina;		1,5 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	râurilor (5 km) - comuna Ecaterinovca;		200 mii lei			Acțiune nerealizată.
	râului Cogâlnic (2 km) - comuna Gradiște;		2 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	afluentului râului Cogâlnic - cont nr. 1169 (5 km)		270 mii lei			Acțiune nerealizată.
	comuna Hîrtop; afluentului râului Ialpug, sat Ialpug - cont nr. 3149 (0,99 ha) - comuna Hîrtop;		300 mii lei			Acțiune nerealizată.
	râurilor (804 m) - comuna Ivanovca Nouă;		150 mii lei			Acțiune nerealizată.
	Albiei râului Ialpug, afluentul Dunării (23,5 km) - comuna Javgur;		1 mil. lei			Acțiune nerealizată.
	râurilor (5 km) - sat Mihailovca;		50 mii lei			Acțiune nerealizată.
	râurilor (albia râului Schinoasa - 6 km) - comuna Selemet		2 mil. lei			Acțiune nerealizată.

	Realizarea unui sisteme de alimentare cu apă:	-		Buget local + Fonduri europene	2019-2025	
	comuna Batîr;		500 mii lei			Acţiune nerealizată.
	comuna Ciugur Mingir (1,5 km);		500 mii lei			Au fost instalate 2 turnuri de apă cu capacitatea de 50m.c., finanţate de FNDRL
	sat Cenac;		1 mil. lei			În satul Cenac a fost forată o fântână arteziană şi instalat turn de apă
	comuna Albina;		1 mil. lei			Sistem de alimentare cu apă 1,8 km, o fântână arteziană forată, un turn de apă instalat
	sat Coştangalia (2 km) + realizarea a 3 fântâni arteziene;		1 mil. lei			
	sat Gradişte (10 km);		200 mii lei			Acţiune nerealizată
	comuna Ivanovca Nouă (804 m);		500 mii lei			A fost instalat 1 turn de apă cu capacitatea de 50 m.c., finanţat de Fondul ecologic + contribuţia populaţiei şi a APL.
	sat Sagaidac (6km);		500 mii lei			Acţiune nerealizată.
	comuna Lipoveni (4,5 km sat Schinoşica, 2,6 km sat Lipoveni);		2,4 mil. lei			Acţiune nerealizată.
	sat Selemet (fântâna arteziană nr.233 şi construcţia a două fântâni arteziene);		3 mil. lei			Acţiune nerealizată.

	sat Suric (schimbarea turnului de apă la fântânile arteziene și realizarea unui sistem de alimentare cu apă - 20 km);		900 mii lei			A fost procurat un turn de apă pentru fântâna arteziană.
	sat Troițcoe (1 fântână arteziană + sistem de alimentare - 7 km);		4 mil. lei			Acțiune nerealizată

LUCRUL CU CETĂȚENII ȘI PĂRȚILE INTERESATE

Sensibilizare și networking la nivel local	Conștientizarea populației cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor; activități educative anuale în școli și/sau campanii de colectare a deșeurilor reciclabile;	Reducere consum cu aproximativ 10% din consumul actual	50 mii	Buget local	2019-2030	Primăria Ecaterinovca – acțiune realizată.
	Organizarea anuală a săptămânii mobilității;	Reducere consum cu aproximativ <5% din consumul actual	235 mii	Buget local	2019-2030	Primăria Ecaterinovca – acțiune parțial realizată.
	Stabilirea unei zile/an sau lună în care angajații să vină fără mașină;	Reducere consum cu aproximativ <5% din consumul actual	-	-		Angajații primăriei Cenac vin la serviciu fără mașină
	Participarea reprezentanților UAT-urilor la activitatea asociațiilor/ fundațiilor din domeniul energiilor regenerabile locale, regionale și naționale,	Reducere consum cu aproximativ <5% din consumul actual	140 mii	Buget local	2019-2030	

	cooperarea și conectarea acestora la rețeaua europeană și internațională de profil, în vederea dezvoltării și implementării activităților specifice dezvoltării durabile și combaterii, atenuării și adaptării la efectele schimbărilor climatice;					
	Realizarea unui sondaj de opinie la fiecare doi ani în vederea cunoașterii gradului de cunoaștere și conformare a cetățenilor la cerințele de eficiență energetică, utilizare sustenabilă a resurselor, comportamentul responsabil față de mediu și a intenției de implicare a acestor măsuri în aplicații casnice.	Reducere consum cu aproximativ 5% din consumul actual	47 mii lei	Buget local	2019-2030	

Secretară interimară a consiliului



Mariana Vasluian